

# 最新工程竣工验收移交工作总结报告大全

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

## 最新工程竣工验收移交工作总结报告大全篇一

由我单位建设□xx施工□xx监理的xx单位(子单位)工程，现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告，要求我单位在年月日前组织竣工验收；监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告；你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题，施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会)，拟定于年月日在(地址)进行竣工验收，请予派员与会监督该工程的竣工验收，并提交以下资料供检查。

- 1、该工程全套施工技术资料；
- 2、监理单位对该工程的质量评价报告；
- 4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

## 最新工程竣工验收移交工作总结报告大全篇二

下午好！

作为施工的代表我首先简单介绍一下这个工程的概况与特点：

本工程污水管道wd1-wd53的设计采用hdpe钢带增强缠绕波纹管(mrp)dn600至1200, 180°中粗砂基础, 热熔连接;全长4000m□15#至21#原设计为顶管工程, 经现场踏勘与专家会诊改为明挖沟槽节约了成本加快了进度。

1、本工程施工地段位于市区, 施工现场人流多, 交通密集, 靠近学校、市场及小区、商铺, 在工程施工过程中, 需进大量的施工工作。机械作业的噪音对路旁居民的生活有一定的影响, 2、咸宝路与巨宁大道交会处是咸宁南进出的要道, 要确保既有交通的通畅, 是本工程实施时的`重中之重。 3、开挖沟槽的深度最深达到5m左右, 沟槽中离建筑物最近只有3m左右, 地下水丰富, 如何保证安全施工也是本工程的重中之重。

1、严格遵照施工规范要求, 进行施工管理和质量控制。建立健全质量保证体系, 强化安全措施, 使各项工作落到实处, 为本标段施工的顺利、高效进行, 创造良好的条件。

2、在施工组织机构建立上立足专业化, 选配具有经验的管理人员和具有技术专长的人员组成强有力的施工组织机构, 形成施工组织管理的核心层, 全面负责施工进料、工程质量及人力、物力、财力的分配, 施工进度以及安全保证等。直接对业主和监理工程师负责。

3、在机械及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化的检测手段, 为保证质量、保证为工程提供有力的物资保证。

4、在工期安排上, 充分考虑各项工程的施工工期, 立足于合理化, 依据图纸及工程量清单的工程量, 仔细分析、精心安排各项工程的施工顺序, 绝对避免不合理的安排造成施工干扰及窝工现象。

5、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术等各方面

立足规范化和标准化，优先选用科学、先进的施工方法，确保工程质量、确保工期。

6、在安全保证措施方面立足全面性、可靠性及可操作性、确保工程顺利完成。

总之，在建设方的大力支持下、在监理方严格的监理下、在设计方高效的指导下、各有关部门密切的配下，作为我施工单位本着质量第一安全第一，各分项分部验收一次性通关的目标，通过精心组织、精心施工，保质保量按时完成了施工任务。

在此，向在座的各位表示深深的谢意，同时也预祝建设方组织的此项目的验收完满成功。

## 最新工程竣工验收移交工作总结报告大全篇三

时间：20\_\_年1月20日

地点： \_\_\_\_

建设单位： \_\_\_\_

防火密闭门施工单位： \_\_\_\_

设计单位： \_\_\_\_

湖北省人民防空办公室： \_\_\_\_

天门市人民防空办公室： \_\_\_\_

监理单位： \_\_\_\_

施工单位： \_\_\_\_

李传凯：今天我们应湖北华顶建筑工程有限公司的邀请，参加世纪大厦人防工程防火密闭门以及工程竣工验收，首先请施工单位向在坐的各位专家介绍一下工程施工的质量情况。

潘文华：向各相关单位介绍工程施工质量情况，企业对该孔口防护工程的质量评价为合格。

肖新仿：向各相关单位介绍工程施工质量情况，企业对该单位工程的质量评价为合格。

李传凯：向各相关单位介绍监理单位的质量评估意见。根据我们平时监理过程中撑握的施工质量情况结合施工过程中的各项检测数据和施工资料，我们同意施工单位对该孔口防护分部、以及该单位工程按合格等级进行验收，验收合格。

省人防办李工：同意验收。

市人防办艾科长：同意验收。

何中刚：同意验收

代官兵：同意验收。

省人防办李工：今天的会议从组织以及验收程序和到会人员都是符合规范要求的，各单位的验收意见也是统一的，我们同意各单位的验收意见，验收合格。

1、大门右侧500×600的通风管没有预留；

2、气门测量管没有安装；

3、排风竖井没有预留；

丰细江：下面我要就何工说的补充几点：

1、防护洞口门槛高度没有按规范施工，建筑地面应平门前钢板；

2、防火设备没有安装吊钩；

丰细江：我和何工说的几个问题希望施工单位尽快整改到位后报监理以及建设单位复查。

建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：监督单位：

遗留问题：

1、大门右侧500×600的通风管没有预留；

2、气门测量管没有安装；

3、排风竖井没有预留；

4、防护洞口门槛高度没有按规范施工；

5、防火设备没有安装吊钩；

整改回复：

1、大门右侧500×600通风管已按规范预留。

2、气门测量管已按设计要求安装到位。

3、排风竖井已按规范预留。

4、已按设计要求(建筑地面应平门前钢板)安装。

5、所有防火设备均已按设计要求安装吊钩。

建设单位：监理单位：

负责人：负责人：

年月日年月日

施工单位：

项目负责人：

年月日\_\_\_\_

## 最新工程竣工验收移交工作总结报告大全篇四

xx县（乡镇）工程由（建设单位）于xx年xx月xx日开工建设，于xx年xx月底全面竣工，历时xx个月，按照批准的设计（方案）已完成了主要工程，即：。（如土建装饰装修工程、给排水工程、电器设备安装工程等）。

依据国家的有关规定，该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务。工程投资使用合理，竣工资料已准备齐全，工程施工质量已通过了质监站的质量检验，并出具了《工程质量检验评定报告》，工程质量合格，已具备正式验收条件。

根据工程完成情况和上级主管部门的相关要求，现申请县建设项目（工程）竣工验收工作领导小组对xx县（乡镇）工程尽快组织竣工验收工作。

特此报告

## 最新工程竣工验收移交工作总结报告大全篇五

由我单位承建的恒生阳光城52#楼，现已完成了基础分部工程，基础分部轴线、尺寸、标高、结构外观等经我单位自检，符合设计及规范要求，资料基本齐全，并经监理、建设单位初验结果为符合要求。

现我单位拟定于月午部分部进行验收。

请贵单位领导亲临现场监督、指导!

XXX

20xx年xx月xx日