

2023年监理会议纪要及格式 监理会议纪要 (大全10篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

监理会议纪要及格式篇一

地点：甲方会议室

主持人：

参加单位及人员：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

会议内容：

一、本周安全隐患大排查查出的具体问题：

现场：

1. 车库临边围挡无明显醒目标示。
2. 车库内施工人员有个别人未佩戴安全帽。

二、上周安全检查问题落实情况：

1、上周项目部针对各楼号上料口处安全门使用后的关闭问题对责任班组进行了处罚，并制定了相应规章制度切实落实到没个班组。

2、项目部针对施工现场情况，对施工现场消防器材进行统一排查，将不能使用的灭火器进行更换，并加强施工人员消防安全意识。

3、项目部针对钢筋加工场地机械设备，用电情况进行排查，按要求接零接地，采取‘一机一闸一保护’，并责令施工人员保持闸箱内干净整洁。

三、监理单位对施工现场安全工作提出的具体要求：

1. 车库主体施工已经开始进行，要求项目部在基槽周边围挡醒目位置上悬挂安全标示。

2. 车库施工人员已经进场，要求项目部对新进场的施工人员进行安全三级教育，增加施工人员的安全意识。

3. 冬季天气干燥，施工现场不得使用明火，电气焊、切割作业必须办理动火证，并严格遵守操作规范和注意清理现场可燃物品，在焊接前场地应提前清理干净，不得有冰雪，还要派专人进行防火监护，预防火灾发生，保证施工的安全进行。

4. 项目部要经常性的对施工现场消防器材进行排查，不能使用的要及时更换。

5. 加强施工人员、电梯司机的安全意识，发现问题及时处理，决不允许带病工作，并对司机进行周期性的安全常识培训。

6. 上周下雪，天气突然转凉，要求项目部针对现阶段施工人员宿舍用电情况进行排查，宿舍区也应做好防火措施，宿舍内严禁私拉乱接电线、禁止使用电热毯、电炉子等取暖设施，

防止发生火灾。管理人员应不定期检查工人宿舍，并制定相应的安全措施。

7. 遇到雨雪等恶劣天气时，项目部要及时安排人员清扫积雪，清除现场积水。

8. 现阶段进入冬季施工，加强劳动保护，施工人员佩戴手套、穿胶底鞋，增加防滑措施。

9. 现阶段门窗，防火门等安装单位以开始施工，要求项目部制定成品保护措施，加强施工人员的成品保护意识。

10. 春节前是盗窃高发期，要求项目部加强安全保卫工作，做好防盗措施，加强夜间巡视力度。

11. 加强新进场施工人员的自我安全意识，发放安全帽，任何人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

12. 项目部要及时落实会议上提出的问题。

四、建设单位要求：

1、雨雪天后及时清除施工场地、运输道路上的积水和结冰，消除安全隐患；并对脚手架，脚手板上的冰雪，施工前必须清除干净后在进行施工。

2、项目部要在大风雪后及时对用电气线路进行检查，防止线路断线和破损造成触电事故。

3、项目部根据现阶段施工情况，制定成品保护制度，增加施工人员的成品保护意识。

4、加强施工现场安全保卫工作，禁止无关人员进入施工现场，任何人员进入施工现场必须正确佩戴个人劳保用品。

会签：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

监理会议纪要及格式篇二

时间□x年xx月xx日上午09：00

地点：基建工程部办公室

参加会议人员：

物流有限公司基建工程部：

建设监理有限责任公司： 监理

x城市建设工程有限公司工程师：

主持人：

纪要内容：

按照建设单位要求，根据与施工方、监理方的合同约定。第二次召开物流有限公司1600kva变压器配电室工程监理例会。

1、施工方材料报验已完成，下周一将有关报验材料交到监理方。

2、施工方每分部、分项工程的技术交底已完成。

3、监理方要求施工方将工程资料准备齐全并提供给监理方审核。

4、监理方要求施工方再打混凝土之前必须将钢筋的复试报告提交给监理方，钢筋复试合格后才可打混凝土。

5、监理方要求施工方在做防水工程时封头必须按照规范规定尺寸留够。

6、建设方要求施工方尽快做出进度计划表，施工组织及施工方案，并在施工过程中对每分部分项工程要有工程资料。

7、雨季来临施工方应注意天气，合理安排工程计划别因受天气影响耽误工程进度。

8、要求施工方文明施工，注意安全避免发生不必要的冲突，施工时必须戴好安全帽。

监理会议纪要及格式篇三

我项目经理部自六月第一次工地会议以来,根据省项目办的部署和要求,在总监办、驻地办的关心指导下,在市办和市指和地方各级政府的积极的配合下,各项施工前期准备工作获得了一些进展,但进展很慢。现详细汇报如下:

一、6月份施工进度情况

(一)技术准备完成情况

1、工程类

(1)完成总体开工报告;

(3)完成水准、导线的测量平差工作,平差成果已批复;加密

工作完成一半；

(4) 完成工程技术初步交底工作。

2、试验类

(1) 料源调查已结束，外检单位已选定，已上报驻地办；

(3) 完成部分原地面标准击实的工作；

(4) 正在进行拟定取土坑标准击实相关实验。

3、质检体系

为保证工程质量目标的实现，我项目部将按照iso9001系列标准，运用科学的施工管理手段，已建立质量管理组织机构、制度和措施，制定完善的质量保证体系，规范质量检验流程，从组织、制度和过程上进行质量控制和把关，严格执行“工程质量一票否决制”，确保工程质量达到最优。质量领导小组已成立并上报。

(二) 材料准备情况

合格的原材料是保证工程质量的关键，项目部经过多方考察，选择了多家合格供应商，均已上报，能够满足施工所需。

(三) 临时用地情况

便道、便桥、预制场、拌合站现场考察及选址工作已完成，方案已上报驻地办，眼下正想方设法和当地政府联系、取得他们的支持，尽快解决临时征地工作。

取土场：意向已有，实际解决还要时间。

二、七月份的施工计划和保证措施

(一) 生产计划

- 1、完成临时道路和便桥施工；
3. 落实单体工程施工中的试验桩工作和部分桩基施工；
- 4、胶济铁路立交桥的预制场准备和实施；
- 5、完成拌和站的安装与调试；
- 6、拌和站、胶济铁路立交桥、青州中互通的电力安装；

(二)、 完成计划的措施

七月份施工任务的完成要充分考虑到施工中的各种困难，要精心组织，要在落实上下功夫，要从人、财、物机械、等各个方面予以保证，多方努力，大胆决策、巧干加实干才有可能完成七月份的施工计划。

- 1、做好拌合备用站的协调工作；
- 2、做好施工队人员、设备、技术准备和安全教育工作，随时准备大干，一旦有工作面随时展开工作。
- 3、加强人员、调制战术，寻求地方工作的突破。

三、目前的困难：

- 1、临时用地难度大；
- 2、原地面复测大棚多，进展困难。

这些存在的问题是在建工程中正常现象，这问题的存在是必然的，项目部将正视这些问题和困难，我们坚信，在业主和监理的大力支持和帮助下，紧紧依靠地方政府，存在的问题

和困难我们一定可以克服和战胜。我们有能力、有信心干好二和同的施工任务。

监理会议纪要及格式篇四

*公司

*项目监理部

时 间：2019年12月31日9点00分

地 点：现场办公室

参加单位：（建设单位）

监理有限公司

建筑工程有限公司

参加人员：详见会议签到表

本次会议为第一次监理例会，由建设单位代表主持，会议主要内容如下：

一、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场组织机构人员及其分工

1、建设单位：

现场工程师：

2、监理单位：

总监：

水电安装监理：

土建监理：

安全监理：

3、施工单位：

项目经理：

现场技术负责：

质量员：

安全员：

施工员：

资料员：

材料员：

二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权

建设单位宣布本工程全权委托监理有限公司监理，总监理工程师全面负责本工程施工阶段的进度、质量、投资、安全监理工作。

三、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求

1、项目经理、现场技术负责、五大员开工前必须到位；

2、项目部管理人员、特殊工种作业人员岗位证书尽快报监理审核；

- 3、施工单位进场机械设备尽快报验；
- 4、施工单位企业资质、中标通知书、施工合同尽快报监理；
- 6、进场施工材料、构配件尽快报验；
- 7、桩基分包单位资质尽快报监理审核；
- 8、施工总进度计划及现场布置总平面图尽快报监理审核；
- 9、开工前其它相关资料尽快报验；
- 11、建设方提出基坑围护采用四周井点降水及中间一排井点降水的措施。

四、研究确定各方在施工过程中参加监理例会的主要人员

- 1、建设方：现场代表；
- 2、现场全体监理人员；
- 3、施工单位项目部主要管理人员及分包单位主要管理人员。

五、总监理工程师进行监理交底

详见监理交底记录。

六、研究确定召开例会周期、地点

- 1、例会召开周期：二周一次
- 2、时间为：星期一
- 3、地点为：现场会议室

七、研究确定召开例会的主要议题

- 1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；
- 2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；
- 3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；
- 4、检查工程量核定及工程款支付情况；
- 5、解决需要协调的有关事项；
- 6、安全生产、文明施工及其它有关事宜。

参加单位会签：

(建设单位) (签字和盖章) (施工单位签字盖章)

(监理单位签字盖章)

年月**日

监理会议纪要及格式篇五

会议时间□20xx年3月7日下午3：00

主持人：安全环保部部长：

参加人员：弘阳公司质监处领导安全专家、及各驻地办安全监理工程师，各施工单位安全经理、安全部安全部长。(共人)

二月份，随着节后各项工程逐渐进入正常化，现场安全管理

工作也逐步深入开展。本月开展的安全监理工作如下：

- 1、与各驻地办、各施工单位签订了20xx年度安全生产和保通安全管理目标责任书。
- 2、2月17日至24日依据的文件要求，第二总监办安保部对各标段开展了专项检查。
- 3、为切实做好全国大会期间信访稳定工作，我单位按文件要求成立了领导小组，实行了日报告制度。做到了发现信访苗头，及早处理，坚决防止种类将信访事件的发生。
- 4、继续加强了安全生产费用计量的管理和安全生产费用的使用。要求tj-10~tj-17项目部按文件的要求，尽快申报计量资料。

tj10—tj17标的安全工作形势，总体情况较好。但是安全管理工作也暴露出许多问题：

- 1、个别项目部领导对安全工作重视不够：有只抓生产不管安全的苗头，思想上认为是安全部门或者说是搞安全工作人员的事，或者说口头上重视、思想上忽视、行动上轻视，对本单位存在的安全隐患不知情。
- 2、对安全工作抱有侥幸心理：施工单位从业人员中部分人认为过分要求安全是吹毛求疵，影响施工进度，对安全隐患视而不见。
- 4、从事安全工作的人业务水平低：专职安全人员不到位、不稳定、不尽责、不作为；安全管理人员配备不足(持证率不高)：工作能力不强、业务水平不差，月报内容阐述无层次、内容假大空、月报上报不按时。
- 5、安全制度编制不够完善：施工单位制订的制度是走形

式(应付检查的), 安全生产应急预案针对性不强, 不进行演练。

7、安全经费管理松懈: 个别单位安全经费台帐混乱, 列支、支付、投入和使用管理不够完善。

8、施工现场常规隐患突出:

1、)安全警示牌设置过少, 不醒目; 牌子破了、脏了、歪了没有及时修整、更新与扶正;

2、)、临时用电不规范(主要是电源箱);

3、)桩基孔口防护不到位;

4、)文明施工较差(材料堆放不整齐);

5、)施工现场个别人员对安全防护用品的使用执行力度较差;

6、)爆破管理有松懈倾向等。

1、正视本年安全工作的重要性、艰巨性

今年安全工作任务艰巨, 责任大, 担子重。

1)、工程将掀起大干高潮。大干就施工面大, 施工点多, 因而重大危险源增多。

3)、今年路堤帮宽施工、高边坡拆除、天桥要拆除。因此我们必须对今年的安全工作有正确的认识, 努力把安全工作做好。

2、今年的安全工作重点放在施工现场, 内业资料根据工程进度适时编制与更新

各施工单位要从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，充分认识抓好施工安全和施工质量工作的重要性和必要性，增强责任感和紧迫感，始终把施工质量、施工安全放在第一位，按照职责分工，强化工作措施，杜绝安全和质量事故的发生。认真落实安全生产责任制，确立项目经理为第一责任人，对施工安全总负责。建立健全质量安全制度通过建章立制，建立横向到边、纵向到底的文明施工、安全施工目标责任制，责任到人，做深做细做实各项工作。

3、配齐配好专职安全员

各标必须按《公路水运工程安全生产监督管理办法》中规定的施工单位安全生产机构和人员配备的要求配备、配足专职安全员。即：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职专职安全管理人员。施工现场应当按照每5000万元施工合同额配备一名的比例配备专职安全管理人员，不足5000万元的至少配备一名。

4、继续执行专职安全员、保通人员考勤记录和安全生产情况月报、“平安工地”周报制度。

1、) 考勤记录由驻地办安全监理据实考勤，每月底上报总监办安全环保部。

月报要求每月一次，每月22日先报电子版，纸板25号前必须送达。

2、) 驻地办月报应该制作规范，内容具体、详细包括(监理月报应有本月形象进度、安全监理情况、下达的整改通知书、施工单位整体反馈情况、监督整改情况、安全费用使用情况、重大问题报告及落实情况和本月小结等。

3、) 施工单位的月报应有本月安全工作开展情况、安全工作开展过程中做了哪些工作，还存在哪些问题，下月安全工作

安排等主要内容。)

5、加强隐患排查力度，各单位要建立安全生产情况动态管理检查制度

驻地办按规定的频率定期组织安全生产自查自纠活动；施工单位开展自查自纠活动应该是“定人、定时间、定措施、定资金”加以对安全隐患的整改和消除，检查与整改应当有记录可查，参与检查的人员和整改人员必须在记录中签字确认，整改情况应附图片或视频。

6、加大对“三违”的罚款力度

按的安全生产处罚标准(试行)执行。

7、继续加强安全教育培训工作

各施工单位要采取多种形式对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗。特种作业人员必须持证上岗，待岗、转岗、换岗的从业人员再重新上岗前必须接受安全培训教育。

8、提高安全管理水平

从事安全工作的人员要加强安全专业知识的学习，互相学习，明确责任，履行职责，克制埋怨情绪、自满情绪，工作上求主动。

公司质监处处长、专家、局长分别对今后的安全工作提出了建议和要求：

1、切实做好安全管理工作，安全工作要上一个台阶。

2□20xx年的安全工作重点主要是桥梁、高空作业、高墩施工、

高边坡施工、道路双侧加宽、互通立交保通工作、天桥拆除、梁场建设、大型设备上场一级桥梁的架设。

3、各标段要高度重视施工现场临时用电和特种设备的使用。

5、对和下发的安全隐患整改通知书要及时回复，各标段在日常检查中发现的问题也要下发安全隐患整改通知单并及时整改回复，坚决杜绝各类安全事故的发生。

监理会议纪要及格式篇六

20xx年xx月xx日上午10：00

x工地项目部办公室

检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

王x

一标段：结合上周计划各楼号都未完成。主要原因是1#、2#、8#楼的塔吊未升至施工面层以上一定高度；9#楼的施工人员上班不及时。需要强调的是在监理方验筋时现场没有水电工值班；预制板安装时水电工不在场导致预制板将线管压破，水电工的工作没有做到位。

二标段：上周计划滞后三天。主要在于自然因素的影响。16#、18#楼除去自然因素考虑能够赶上计划，17#楼一方面是进度慢，另一方面是木工人员没有确定。总体上说施工人员缺乏，技术管理有待提高。

三标段：23#、24#、25#楼因天气原因停滞三天。如果天气正常赶工计划能够完成。

一、安全方面

- 1: 在任何情况下，项目部必须把安全工作放在第一位，安全科长加大检查力度，发现有安全隐患现象应立即制止，必要时采取罚款措施。
- 2: 质检站安全整改通知回复单没有附带照片，监理方将不予签字认可。
- 3: 施工现场消防安全工作不到位，现场只有北区水罐旁设有一消防设施并且设施简单不符合消防要求。
- 4: 外架没有升至工作面一定高度，部分楼号仍旧未搭设安全通道。
- 5: 施工现场用电不按照规范进行，线路布置凌乱，存在安全隐患。
- 6: 下午三点监理方和项目部有关人员将对所有楼号进行安全大检查，主要针对外架搭设、施工电梯、现场用电、安全通道等方面进行严格检查。

二、质量方面

- 1: 1#、16#楼下周在进行一层加气块砌筑之前，必须先做锚拉筋的拉拔实验，实验合格后方可进行砌筑。
- 2: 施工单位与实验室结合在粉刷之前确定实验室对混凝土的回弹位置。
- 3: 16#楼的楼梯休息平台在浇筑混凝土时技术人员及施工人员不负责对模板支撑破坏，致使大量混凝土落入下层休息平台处。
- 4: 16#楼四层顶、17#楼三层顶预制板缝未加筋，其中有些板缝中的混凝土已经达到终凝状态还未进行加筋，项目部应立

即组织人员进行整改。

5: 16#楼四层西、中两单元和17#楼三层东单元未进行报验就私自进行混凝土浇筑，此种现象严重违反施工程序，监理部将按照有关规定对你单位进行处罚。

6: 冬季即将来临，施工过程中要注意保温防护，特别是内粉所需的水泥砂浆要用温水搅拌。粉刷后也要注意墙面的保温避免墙面发生裂缝等问题。

7: 技术员要严格按照抹灰配合比进行，当日抹灰必须当日用完，不得隔日再使用。

三、进度方面

1: 周计划重复落空，能在12月31日内封顶的只有18#楼有希望。对此项目部应采取有效措施，合理安排施工进度。

2: 北区六栋楼没有一栋能够按照施工计划完成的，严重影响整体施工进度。

3: 冬季施工项目部要注意安抚施工人员，及时了解工人所需，解决工人遇到的困难。使工人全心投入施工中，不影响施工进度。

监理会议纪要及格式篇七

地点□xx工地项目部办公室

会议主题：检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持： 张

会议内容：

施工单位：

一标段：8#、9#楼由于人员问题，7#、10#楼由于人员和材料问题使进度滞后严重。

二标段：18#楼与计划同步，17#楼滞后两天。

三标段：计划23#楼星期三一层完成，24#楼星期五一层完成，25#星期四一层完成。

监理单位：

1. 安全文明没有落实到位，本周二质检站前来检查，安全文明做的极差。

2. 质量和进度是同等重要的，赶工期的同时也要注意质量，有些技术员的责任心极为不强，几次验筋都不合格，这也影响了工程进度。

3. 目前的进度很不乐观，没有达到合同中约定的工程施工进度节点工期，现场人员不足、材料短缺是最大的问题，对此项目部要及时解决问题，并制定切实可行的进度计划。

4. 安全用电方面昨天出现的问题不仅影响了进度，也关系着施工人员的生命安危，望项目部查出原因及时处理。

5. 塔吊安全检测工作做的不到位，没有及时检测，要求项目部两日内把塔吊的安全检测工作全部完成并上报我方。

6. 特殊人员上岗证不齐全，消防设施不具备，现场垃圾没有及时清理。

建设单位：

1、根据委托代建协议有关要求，本地块住宅建筑不设太阳能

热水系统，所以施工图纸中涉及太阳能系统的预留孔洞、管道等均取消。

2、对上次临建安全的落实情况要进行检查，安全问题要做到语言和行动一致，和标语上一样好。

3、安全用电方面要严格按照规范进行，用电设备的配备要符合规范要求，还要有足够的安全员，在这些方面，监理方要严格检查，必要时采取罚款措施。

4、在工作中建设方、监理方和施工方要配合好，发现问题及时解决，多沟通，多体谅，创建一个和睦的工作团队。

5、水泥价格已基本稳定，要联系原厂。

6、施工组织设计方案要及时上报，重新编制本项目的总的施工进度计划，回填土按设计施工。

7、进度问题还是人员的问题，目前人员严重不足，对此，项目部要采取措施，加快进度。

监理会议纪要及格式篇八

一 工程名称：滨河景秀二期工程 8 #住宅楼

二 会议时间： 2015 年 5月24日

三 会议地点：施工单位办公室

四 主持人： 黄平

五 与会人员：（详参会人员详见签到表）

六 会议内容：

(一) 施工单位发言：

项目技术负责人：高正第

质量方面：

- 1) 二模水平垂直度质量真的太差，要整改！
- 2) 屋面找坡的炉渣不平整，要整改。
- 3) 砌体水平缝要平整度，砂浆应该饱满严格控制，放线应控制好位置和尺寸；严禁干砖上墙。
- 5) 浇筑构造柱前要浇水湿润，避免蜂窝麻面。

共3页第1页

成都瑞特建设项目管理有限公司第七监理部文件

- 6) 消防、水电留洞正确，不能乱开槽乱补洞，用细石砼补洞。
- 7) 消防等各分包单位新进的必须报审后方可用于工程中。

进度方面

下周进度：

- 1) 砌体各单元全部完成（1、2、3外墙必须完成）。
- 2) 下周四主体验收；
- 3) 屋面进度滞后；
- 4) 地下室砼浇筑进度加快；

- 5) 构造柱浇注1、2、3单元14层，四、五单元12层完成；
- 6) 项目部抓紧砼和钢筋扫描工作，须完成1-10层主体验收工作，力争全部验收通过。
- 7) 女儿墙造柱浇注，找平层、施工消防水电配合好。
- 8) 地下室后砌体、腻子完成50%、回填全部完成。
- 9) 外墙保温、铁花栏杆单位进场。

总工期安排

- 1) 2015年3月31日交业主。
- 2) 土建2015年10月30日验收。
- 3) 总平2015年12月30日验收。

期间：交叉作业；6月中旬电梯进场；外架7月31日拆除；8月门窗进场；9月中旬总平进场。 安全文明方面：

- 1) 各班组有未戴安全帽现象，个别员工安全意识差。
- 2) 预留洞口个别没有封闭，特别是电梯井、临边防护须加强整改和管理。
- 3) 通道要设置安全防护，施工作业个别未戴安全帽。

共3页第2页

- 4) 用电未按要求设插座、不准私接乱接。

乱拿乱动；做好防洪防汛工作，准备好砂袋、雨衣钢铲等工具；塔吊、物料提升机、外架等做好防雷接地。

8) 天气热了，做好防暑降温工作，准备好急救药品如：苦丁茶，藿香正气液等。 9) 电梯井层层硬防护。

11) 防洪准备，地下室防雨水进入淹水；

13) 希望各分包单位加强现场管理，发现安全隐患及时上报和整改。

14) 外抹灰、保温施工前检查外架安全情况；

15) 雷电天气、手机、充电、接听安全 其它方面

1) 劳务单位的施工人员不够，须加班加点，加强管理工作。

2) 所有管理人员要认真管理，尽职尽责，努力完成任务。

(二) 周工（水电工长）：

检查插座、电梯井扁铁、

劳务单位：罗忠林 做好分包单位垂直运输机械使用协调。

共3页第3页

夏友良：项目部技术交底交劳务。

史宗：砌砖时有过梁的应先放，以利水电施工。

消防单位：通风材料准备进场。

项目经理：伍浩：防洪、安全围护。验收前后带楼层卫生清理\连墙件、安全网恢复。

何工、门窗等细部质量清理、增加劳务管理人员，

监理单位发言：

(三) 安全方面

10

各层填充墙砌筑作业时，由砖工拆除的'阳台、电梯井的防护、栏杆安全

防护设施必须恢复； 2、 3、 4、 5、 6、

各层楼梯口均有被砖拦住。

严禁非电工搭接电源、电焊工应有动火许可。严禁火花飞溅、引燃。 总包及分包的单位民工工资发放记录每月10日前报监理部。 砌体施工时严禁拆除连墙件。

接大邑县住建局通知:搞好第二季度安全文明指数测评，项目部按一季度的

要求做好迎检准备和安全文明施工准备，特别是材料堆码，场地清理，卫生防疫，防洪。做好防洪、防汛值班制度，防止水淹地下室。

(四) 质量方面

1 2 3

各层构造柱不要漏设、筋须绑扎牢固、上下加密区。 水电严禁开水平槽。

砌体施工水平垂直度差。有透明缝，瞎缝现象，应加大检查力度；

共3页第4页

4 5 6 7 8 9

做好抹灰样板房的检查验收工作,并形成验记录;目前存在 钢丝网漏设;

厨卫防水抹灰做法不明确。 屋面防水、保温施工通知监理旁站。

10 主体资料准备、特别是质保资料。

(五) 进度方面

1. 阶段性, 月进度计划须报监理审核, 以利监理资料形成。

共3页第5页

成外都瑞特建设项目管理有限公司

第七监理部 2015年5月24日

(附: 会议签到表)

注: 如对本纪要有异议, 请于收到纪要12小时内书面提交监理部, 经监理部会同成都浩升房地产开发有限公司确认后, 书面回复作为修改依据, 否则将按此执行。

共3页第6页

监理会议纪要及格式篇九

地点□x工地项目部办公室

会议主题: 检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持： 孟x

会议内容：

施工单位：

一标段：上周计划未完成，各楼号均滞后一到两天。找出原因下周抓紧施工，莲~山 课件1#，2#下周六按计划完成。7#楼下周三完成混凝土浇筑，8#楼下周四完成三层混凝土浇筑。9#楼在下周日完成混凝土浇筑。10#楼争取在下周日完成混凝土浇筑。

二标段：上周计划完成不太理想，18#楼与进度计划滞后一天，17#楼与计划要完成的三层板安装滞后两天，16#楼进展速度基本上与计划吻合。分析原因与施工人员的施工有关，另外外架未进行搭设影响施工人员的进场施工。下周18#楼达到六层圈梁模板安装，17#楼到本周末达到上板条件，16#楼四层板安装完毕。

三标段：上周计划未完成，23#，24#楼滞后三天。分析原因与设备出现故障有关。下周25#楼在周三晚到周四早上完成混凝土浇筑，24#楼在下周二完成四层顶板安装，23#楼在下周四完成五层主体砌砖，底层抹灰在下周二完成。

监理单位：

一、 安全方面

1：项目部对安全工作管理不严格，外架搭设工作表现尤为明显。有几个楼号自下而上无架板，无安全平网；龙门架无安全通道，无安全门，存在严重的安全隐患。

2：由于项目部对安全工作不重视，导致在外侧工作的施工人员不系安全带。

3: 部分施工人员在楼层内燃材烤火, 由于天气干燥, 此现象存在极大的安全隐患。项目部应高度重视, 杜绝类似情况再发生。

4: 本周二对所有楼号进行安全大检查, 对于发现的问题监理人员已经下发通知单, 但是落实情况不到20%。尤其是7#楼外架与安全通道相连接; 18#楼的密目网未升到楼层一定高度。

二、质量方面

2: 严格控制抹灰配合比, 当日抹灰必须当日用完, 不得隔日再使用。

3: 本周五设计院进行主体验收, 发现问题很多。尤其是1#楼一层大梁露主筋; 另外部分楼号的钢筋生锈, 项目部应采取措施处理。

三、进度方面

1: 周计划重复落空, 12月31日封顶很难保证。对此项目部应采取有效措施, 果断处理。

2: 据天气预报下周天气降温, 将影响施工的进展。各楼号负责人应制定合理施工方案, 组织人员施工。

3: 现场所需的预制板不足, 影响施工进度。各楼号技术员应提前向项目部上报, 以便做到预见性的发现问题。

4: 现场的机械设备出现故障停滞时间过长, 尤其是塔吊, 严重影响施工进度。项目部应及时组织人员检测和维修, 保证机械设备的正常连续运行。

建设单位:

1: 外架虽搭设但仍然存在安全隐患, 密目网未升至一定高

度;未设安全平网;竹笆未搭设。

2: 土建施工未与水电安装密切配合, 外露的线管洞应采取混凝土填实, 不能私自用砖填充。

3: 严禁在预制板内打洞穿线管, 严格按照最新规范执行。

4: 水电安装所需的材料应尽快准备, 南区部分楼号能进行安装的应尽快落实施工。

5: 南区楼号要保证在12月31日内完成主体封顶。

6: 所有外墙粉刷只要具备条件就开始外粉, 所有楼号的厨房、卫生间应保证首先粉刷。

7: 天气将降温, 现场所需的各种材料必须备齐, 利于各种工序的正常施工。

监理会议纪要及格式篇十

监理例会纪要

时间□xx年x月x日上午10: 00

地点□x工地项目部办公室

会议主题: 检查上周例会问题落实情况及下周工作安排

会议主持□unjs

会议内容:

施工单位:

一标段：上周计划未完成，各楼号均滞后一到两天，找出原因下周抓紧施工，1，2下周六按计划完成。7楼下周三完成混凝土浇筑，8楼下周四完成三层混凝土浇筑。9楼在下周日完成混凝土浇筑。10楼争取在下周日完成混凝土浇筑。

分析原因与施工人员的.施工有关，另外外架未进行搭设影响施工人员的进场施工。下周18楼达到六层圈梁模板安装，17楼到本周末达到上板条件，16楼四层板安装完毕。

三标段：上周计划未完成，23，24楼滞后三天。分析原因与设备出现故障有关。下周25楼在周三晚到周四早上完成混凝土浇筑，24楼在下周二完成四层顶板安装，23楼在下周四完成五层主体砌砖，底层抹灰在下周二完成。

监理单位：

一、安全方面

1：项目部对安全工作管理不严格，外架搭设工作表现尤为明显。有几个楼号自下而上无架板，无安全平网；龙门架无安全通道，无安全门，存在严重的安全隐患。

2：由于项目部对安全工作不重视，导致在外侧工作的施工人员不系安全带。

3：部分施工人员在楼层内燃材烤火，由于天气干燥，此现象存在极大的安全隐患。项目部应高度重视，杜绝类似情况再发生。

4：本周二对所有楼号进行安全大检查，

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

[点击下载文档](#)

[搜索文档](#)