

最新扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要(优质7篇)

总结是对某种工作实施结果的总鉴定和总结论，是对以往工作实践的一种理性认识。什么样的总结才是有效的呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇一

一、关于“城市管理年”专题会议精神

1、5月14日上午九点，县委书记带领县级相关职能部门对县城环境卫生、扬尘治理、工地规范管理等城市管理工作进行了现场查看，并在会议中心召开了城市管理年活动专题会议。

2、会上，人大副主任，县府副县长就城区“扬尘”治理等城市管理年工作做了讲话。指出城市管理年活动开展以来推进情况可喜，但是工地规范管理还存在差距，表现在工地施工降尘不到位，解决车辆带泥上路不彻底。下步，一是工地规范管理从源头治理，执法局派专人守关键接口；二是车辆未覆盖严实，车身不干净，轮胎有泥等不符合标准的一律不准驶出工地；三是联合执法工作形成常态，做到早7点至晚10点不间断执法。

3、书记指出：城市管理年活动推进半月来成绩显著，但问题不容忽视。城市管理工作群众期望值高，目前意见大，特别是对城区扬尘污染。下步，一是加大宣传氛围营造，改变宣传模式，多报道正面新闻；二是形成权责明确的责任机制；三是形成标本兼治的治理模式。

二、关于局近期工作安排及要求

(一)、县城区工地规范管理及城西控违工作

城西片区工地管理，城西大队打主力，带队的工地规范管理组与孙旭带队的“两违”建设巡查组结合在一起。负责片区的工地管理、孙旭负责黄金片区的工地管理。

职责：

- 1、对“两违”建设的巡查、制止、拆除工作；
- 3、其余各工地：责任主体：、孙旭及兼职负责工地管理人员；
- 6、5月19日会后，局分配的工地责任人要深入工地指导、协调、督促确保工地规范管理再上台阶，同时，对各工地的安全隐患进行排查并督促其整改到位。

(二)、关于城东片区拆违控违工作

- 2、坚决对工地未取得相关手续前而施工进行强力停水、停电、停工。
- 3、对家房屋风貌改造工作5月底前按设计封顶；
- 4、加大对等地的控违工作力度；

(三)、关于县城区开发项目清理工作

县城区开发项目由詹宗远同志负责，王思金、郭见明配合；对近5年和近2年开发的项目对其国土、规划、建设、风貌等手续情况逐一清理、核实、统计、汇总。

(四)、关于城区扬尘办及扬尘治理综合执法队工作

- 1、扬尘办：

职责：

- (1) 负责扬尘治理日常事务及宣传工作；
- (2) 负责对暂扣车辆的处理处罚；
- (4) 负责对数据及情况的统计并每周上报主要领导及财务股。

2、联合巡查队

第一队：交警一人、城管一人

第二队：交警一人、城管一人

职责：

- (1)、负责对进城货车及工地出入车辆未覆盖或覆盖不严，车身不干净，轮胎不干净的情形进行警告、暂扣证件交扬尘办并做好相关信息统计。
- (2)、负责城区客运车辆、小车、三轮车、摩托车等交通工具车身不干净、带泥上路等情形进行警告、劝返、暂扣证件交扬尘办并做好相关信息统计。
- (3)、负责对乱倾乱倒建筑、装饰装潢、生活垃圾的现象的巡查、制止、暂扣证件并进行顶格处罚。

工作要求：

- (1)、巡查上班时间：早7点至晚10点半，期间12点半至1点半为午餐时间，下午6点半至7点半为晚餐时间。
- (2)、必须坚持原则，秉公执法，不得优亲厚友。
- (3)、注意依法执法、文明执法、安全执法。

(五)、关于城区“两清”工作

三位同志在局分管领导指挥率领下负责添措施、想办法，加大处理力度，确保按时完成任务。同志要加大对城区“两清”工作的领导力度。

(六)、关于开发项目处理工作

此项工作由同志负责，本月19日进入处理程序，6月底前完成任务(该停工、停水、断电的必须执行到位，该罚款的依法顶格罚款到位、彻底理顺城区建筑秩序)。

(七)、注意局联动机制的正常运行

2、办公室负责的信息平台建立，5月23日前理顺并有序运行；

3、效能督察、监察室牵头，各队、所、股、室、办配合要建立好局内部的考核、考评、考勤、量化打分的联动机制，并有效正常运转。

(八)、同志牵头负责的“党的群众路线教育实践活动”工作按上级要求扎实有效有序推进，确保通过“活动”开展促我局工作再上台阶，达到职工素质大提高，工作作风大转变，工作能力大提升。

(九)、牵头负责的局宣传工作再添措施，力争短时间内成效显著。

(十)、其他工作

1、会上同志建议，由、三位同志负责到办、黄金办、工业园、跃进创意农业园协调联系形成共识，形成齐抓共管的局面。

2、同志建议，工地规范管理任务已经下达，责任单位、责任人要落实到位。分管领导、大队长对人员到岗情况，工作效

果进行督促，对执法人员业务要进行指导。

3、同志建议，聘用人员因身份原因，工作有一定的局限性，正式职工要多分担，多到现场指导、督促，以求工作成效更加明显。

4、五月份所列的其它工作还需扎实、有效推进，做到专兼职工作两不误。

三、工作要求

4、关于临时加班的问题。确属需要加班，可先电话请示，后补书面加班申请，交财务股按制度执行。

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇二

根据国家的环境保护有关规定，做好切实有效地开展相关防扬尘工作，特制定本制度。

一、工作目标

提高我公司文明施工管理水平，以治理扬尘污染为重点，以项目部为主体，公司各职能部门配合，采取综合防治措施，使扬尘污染从源头上得到有效控制，确保避免扬尘污染。

二、工作内容

1、在制定和实施施工组织设计时，把扬尘污染控制放在突出的位置，对扬尘污染控制工作进一步深化，加大环保投入，巩固扬尘治理效果。

2、深入开展环保宣传活动，加大宣传力度，利用制作宣传版面、黑板报、座谈会、培训等各种形式，宣传扬尘污染控制的重要性，使各级管理人员和操作人员知晓扬尘污染控制的

法律责任，使其利用环保法律、法规、环保知识障碍自身权益，调动其自觉参加扬尘污染控制工作的积极性，形成良好治理氛围。

控制工作例会，交流做法，发现问题及时采取措施，保证扬尘污染控制工作长抓不懈。

4、发挥安全员、协管员优势。在加强公司管理的同时，将扬尘工作作为安全员、协管员工作内容之，对裸土、绿化、道路保洁及工地扬尘等发挥监督作用，发现问题及时制止并向有关部门和人员反映，及时做好整改工作。

5、突出重点。对新开工的工地做到早介入；对建设中的工地，按扬尘控制规范，对硬件设施管理，措施到位，软件管理规范有序；对收尾工地，继续不懈怠的加强监管，使扬尘污染控制贯穿于工程之中。对产生扬尘污染的点位加强监管，落实好裸土覆盖、硬化道路、冲洗车辆、洒水降尘、工地绿化5各100%必须达标的要求，施工过程中必须做到“六不准、六必须”，六必须——即必须打围作业、必须硬化道路、必须冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫现场；六不准——不准车辆带泥出门、不准运渣车冒顶装载、不准抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物。

6、加大执法力度。把扬尘控制工作纳入公司日常行政管理序列，相关职能部门每月开展一次专项检查，并组织日常巡查，认真履行管理职责，发现问题及时整改，保持常态。

整改。需要相关单位协同解决的，可以在相关会议上提出，以便及时解决。

临朐正泰混凝土有限公司

2016年4月1日

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇三

一、建设单位：

- 1、把扬尘污染治理做为签订承发包合同的重要内容，明确扬尘整治责任。
- 2、为施工单位开展施工扬尘综合整治提供必要的支持和帮助。
- 3、将扬尘污染防治费用列入工程预算元及时拨付，并监督施工单位专款专用。
- 4、按照有关规定足额计取安全文明施工费元，保证施工单位落实安全文明施工措施，有效减少扬尘污染。

二、施工单位：

- 1、建立施工现场扬尘污染防治责任制，指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作，并针对不同施工阶段制定具体防治措施，确保施工场所和周边环境的清洁。
- 2、施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于，一般路段围挡高度不应低于。围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。
- 3、对施工现场进出道路、加工区、生活区地面进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的水泥、砂石、土方及物料应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。
- 4、在施工现场出入口处设置车辆冲洗装置，对运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。

5、拆除建筑物或构筑物时，应采取隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。

6、施工现场的水泥、沙子、石子、钢筋等建筑材料应按照施工总平面图布置，并设置材料标识牌，分类整齐存放。

7、开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水降尘等措施，遇到风速四级及以上天气或当地气象部门发布空气质量预警时，必须停止土方施工和其他易产生扬尘作业，并在作业处覆盖防尘网。

8、施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水应经沉淀处理达到排放标准后，方可排入污染管网。废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。

9、使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。进行产生泥浆施工作业时，应设置的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。10、施工现场应设置封闭式建筑垃圾站。办公区和生活区应设置封闭式垃圾容器。生活垃圾应分类存放，并及时清运、消纳。建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷。

11、全面推广应用商品混凝土和预拌砂浆，减少现场搅拌。施工现场必须设置搅拌机的，要采取有效降尘防尘措施。水泥和其他易飞扬的细颗建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

12、当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施。灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。

13、施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行一次洒水降尘。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，

施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。

14、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

15、工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。

三、监理单位：

将施工扬尘污染防治纳入工程监理规划，编制相应的监理细则。监督施工单位严格落实各项扬尘防治措施，发现扬尘污染施工行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告相关执法大队。

建设单位负责人（签章）：

施工单位负责人（签章）：

监理单位负责人（签章）

： 二〇一六年

月 日

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇四

（一）建筑工地扬尘污染管理实行建设单位负总责，施工、监理单位层层落实责任，并设专人负责施工现场扬尘污染防治工作；项目部结合工程实际编制扬尘污染防治专项方案，并经项目总监和建设单位项目负责人签字。

（二）工地开工前，施工工地周边连续设置米以上的新标准全封闭彩钢围挡，避免敞开式作业。围挡底端设置砖砌基础，

围挡之间以及围挡与基础之间无缝隙；工程脚手架外侧使用密目式安全网进行封闭。工地围挡和建筑物围挡保持外观严密、美观、整洁、安全牢固。

（三）施工工地所有出入口地面按要求进行硬化处理，设置洗车机或车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，并设专人进行管理；车辆在驶出工地前，车轮、车身冲洗干净，不带泥上路。

（四）基坑开挖前，建设单位和总承包单位依法对工程的土石方开挖、支护、运输等项目进行发包，并签订施工合同，办理安全报监和施工许可手续；建筑工地使用密闭加盖的渣土运输车辆，装车高度不超出车厢挡板，施工单位安排专人进行盯守。有条件的工地，施工单位配合相关部门安装视频监控装置，对进出工地的运输车辆进行实时监控。

（五）工地现场内短期堆放的裸露土或易产生扬尘污染的物料，使用密目式安全网等材料进行有效覆盖或种植三叶草等适宜的植物，确保裸土得到控制。

（六）施工现场的主要道路铺设混凝土路面，加工区、生活区等区域推广使用可循环利用的场地硬化铺装材料，硬化后确保场地无积尘和污水；建筑工地配备简易洒水车，并安排专人洒水，保持场内路面清洁。

（七）施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或楼下楼层时，采用密闭方式输送，不凌空抛撒；现场风速四级以上天气时，停止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业。

（八）建筑工地大门口设置《青岛市建筑工地环境整治公示牌》，注明施工现场监督电话和主管部门监督电话等内容。

xx年x月x日

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇五

一、同志讲话内容纪要

(一)、为什么要扎实、有效，强力推进工地规范管理

4、工地规范了，空气好了，生活环境改善了，愿意来南投资，来南创业，来南购买商品房的就会越来越多。

(二)、目前各工地存在的问题及一些现象

1、部分开发、施工企业认识不到位。在执法局会议室开了很多次工地规范管理、扬尘治理专题会，各位开发、施工企业老总在会议上也承诺了无数次，但是最终都没有按照相关规定、标准执行。

2、漠视管理部门和执法人员。管理部门无论是政策、法律法规，还是宣传资料印发了若干次，但是各开发、施工企业在行动上，没有真正落实。对执法人员依法执法不支持、不理解、不配合。

(三)、再次明确工地规范管理标准

1、建筑工地必须打围作业，围栏坚固美观，高度原则必须在2.5米以上。

2、出入口道路必须硬化50米以上，工地内施工道路必须硬化。

3、必须建尘沙池和配置冲洗、降尘设施，确保排水排污顺畅，并且有专人值守操作。

4、土石方开挖和拆迁工程必须喷洒作业，建筑弃土倾倒在指

定地点。

- 5、出入建筑施工地的车辆必须保持车容整洁，货厢全覆盖。
- 6、建筑工地现场，材料堆码有序，易产生扬尘的建筑材料必须全覆盖，功能分区科学明确，确保环境清洁卫生。
- 7、必须使用商品混凝土，禁止工地自行搅拌。
- 8、较长时间不施工的工地，有裸露的土地，必须临时绿化。
- 9、“五牌一图”必须上墙。
- 10、“正负零”以上必须进行封闭施工且围网牢固美观。

(四)对不文明施工，不服从管理的我局将采取的措施

- 1、已组建了流动巡查综合执法工作队(公安交警、城管、执法)。将对运输弃土、砂石、散煤、商混等车辆的封闭覆盖、带泥上路、抛洒滴漏等行为严管重罚。
- 2、固定值守与流动巡查相结合。我局已派专人对隧道口、进修校旁口子、黄金村安置房□c1□c2派专人从早7点至晚10点值守。
- 3、对不按文明施工规定的企业，函告住建局对其扣分处理，同时，函告审计部门不予审计文明施工费，情节严重的不进行竣工审计。
- 4、有效利用高清摄像头的监控。对不降尘作业、文明施工的企业进行网络监控，一旦发现违规操作，严管重罚。
- 5、将请电视台及相关媒体对其不文明施工等现象进行曝光并滚动播放。

三、主任讲话内容纪要

(一)、新区建设，县委、政府非常重视。到今天已初成规模，这些成绩离不开各开发、施工企业的共同努力，更离不开职能部门的大力支持，我们要珍惜共同的劳动成果。目前，新区变开发为发展，变工作为友谊，新城已成为的一张明信片。我们要共同珍惜来之不易的成果。

(二)、各开发、施工企业要高度重视工地规范管理工作，要按照职能管理部门的要求抓好落实，工地必须降尘作业，车辆必须密闭覆盖，严禁带泥上路。

(三)、要认真查找问题。各开发、施工企业对照文明施工规定标准逐一查找问题，不符合标准的或不按管理部门要求执行的，将不再协调，不再服务。

(四)、加强整改，落实到位。对查找出的问题，在规定时间内，整改到位，将全力支持和配合执法局工作，整改不到位的停工整改。

(五)、已完善的工地加强日常监管。再聘请2名工作人员负责工地规范管理、降尘作业的监管，在公示墙设置公示栏，对各开发、施工企业的不良业绩进行公示。

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇六

(一) 建筑工地扬尘污染管理实行建设单位负总责，施工、监理单位层层落实责任，并设专人负责施工现场扬尘污染防治工作；项目部结合工程实际编制扬尘污染防治专项方案，并经项目总监和建设单位项目负责人签字。

(二) 工地开工前，施工工地周边连续设置米以上的新标准全封闭彩钢围挡，避免敞开式作业。围挡底端设置砖砌基础，围挡之间以及围挡与基础之间无缝隙；工程脚手架外侧使用

密目式安全网进行封闭。工地围挡和建筑物围挡保持外观严密、美观、整洁、安全牢固。

（三）施工工地所有出入口地面按要求进行硬化处理，设置洗车机或车辆冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，并设专人进行管理；车辆在驶出工地前，车轮、车身冲洗干净，不带泥上路。

（四）基坑开挖前，建设单位和总承包单位依法对工程的土石方开挖、支护、运输等项目进行发包，并签订施工合同，办理安全报监和施工许可手续；建筑工地使用密闭加盖的渣土运输车辆，装车高度不超出车厢挡板，施工单位安排专人进行盯守。有条件的工地，施工单位配合相关部门安装视频监控装置，对进出工地的运输车辆进行实时监控。

（五）工地现场内短期堆放的裸露土或易产生扬尘污染的物料，使用密目式安全网等材料进行有效覆盖或种植三叶草等适宜的植物，确保裸土得到控制。

（六）施工现场的主要道路铺设混凝土路面，加工区、生活区等区域推广使用可循环利用的场地硬化铺装材料，硬化后确保场地无积尘和污水；建筑工地配备简易洒水车，并安排专人洒水，保持场内路面清洁。

（七）施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，采用密闭方式输送，不凌空抛撒；现场风速四级以上天气时，停止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业。

（八）建筑工地大门口设置《青岛市建筑工地环境整治公示牌》，注明施工现场监督电话和主管部门监督电话等内容。

建设单位 施工单位 监理单位（盖章签字）

20xx年xx月xx日

扬尘治理年度工作总结 城区扬尘治理会议纪要篇七

为进一步贯彻落实《北京市清洁空气行动计划(x年大气污染控制措施)》工作要求，落实市住建委《关于开展建设工程施工现场扬尘治理专项行动的通知》(京建发【】112号)和“关于开展建筑垃圾运输百日专项整治行动的工作方案”的工作部署，落实集团《建设工程施工现场扬尘治理专项行动工作方案》的工作要求，坚持施工生产与污染防治相结合，持续提升施工现场绿色环保施工水平，因此我项目部各部室要高度重视，全员要认清形势，积极认真的落实相关文件要求，采取切实可行的措施，确保我项目部无环境污染、扬尘等影响周边环境的事件发生，并认真履行自身岗位职责，现项目部与你签订本责任制。

一、责任目标：确保项目部于x年4月15日前100%达到市住建委扬尘治理达标标准；并在自身环保责任区内，无环境保护及扬尘现象。

二、主要职责：

1、严格按照项目经理部扬尘治理专项方案，明确各标准条款的责任分工。

3、施工现场周边采取围挡措施，施工现场主要道路及场地按要求进行硬处理，施工现场裸露地面、土堆按要求进行覆盖、固化或绿化。

4、如遇有四级以上风的天气，不得安排分包单位进行土方运输、土方开挖、土方回填，房屋拆除等作业。

5、负责施工现场日常清扫洒水(雨雪天及地表结冰的天气除外)的降尘工作，在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天

气条件下，应适当增加洒水次数。

6、负责修建现场排水设施、通道，并保证畅通、施工现场无积水。

7、房屋拆除、外架拆除、平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土等作业时，应安排专人对施工作业面内进行洒水，防止产生扬尘污染。

8、施工现场应设置密闭式垃圾站(施工垃圾)，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

9、建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒，安全网内垃圾应及时清理。

10、施工垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运消纳。

11、在使用水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料时，应采取有效措施防止扬尘。

12、土方施工作业面(钻孔、打桩、土方开挖、土方回填等)可暂不覆盖，但应采取适度洒水等降尘措施，当天施工完毕后应按要求进行覆盖。

14、对于土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖。

15、对于停止施工的场地，应当对其裸露土地采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施。

16、非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施。

(2)洗车池旁必须设置沉淀池，沉淀后的污水应排入市政污水

管道。

18、监督检查运输单位，办理渣土消纳许可证，按照规定的时间、路线和要求，消纳建筑垃圾、渣土。并督促运输单位按《关于规范建筑垃圾运输车辆标准标识的通告》的有关要求，采取措施防止车辆运输遗撒。四统一车辆即：统一密闭、顶灯、反光车号、车门企业标识。

19、施工现场应实行封闭式管理，施工围挡坚固、严密，表面应平整和清洁，高度不得低于2.5米；现场围挡及大门每半年清洗或粉饰见新一次；施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠。

20、围挡材质应使用专用金属定型材料或砌块砌筑。

21、外脚手架架体必须用密目安全网(颜色为绿色)沿外架内侧进行封闭，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁。防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。

22、负责对施工现场作业人员进行关于环保(扬尘治理)的针对性安全技术交底工作。

23、联合其他部门开展环境保护及扬尘治理自查自纠隐患排查工作。

项目施工部

部门负责人：责任人