

# 2023年工程索赔意向通知书多少天 工程 索赔意向书(汇总5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编帮大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 工程索赔意向通知书多少天篇一

由于\_\_\_\_\_医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_月\_\_\_\_日。给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：

- 1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
- 2、设备窝工补偿费、进出场费。
- 3、其他相关的`企业管理费、现场经费。

\_\_\_\_\_有限公司

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 工程索赔意向通知书多少天篇二

我公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月中标\_\_\_\_\_改建工程第五合同段，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进度缓慢。

由于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日在\_\_\_\_\_处挖方施工时，发现\_\_\_\_\_公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达\_\_\_\_\_个月，\_\_\_\_\_年\_\_\_月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道的才停止使用。还有\_\_\_\_\_范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日在\_\_\_\_\_灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。计划\_\_\_\_\_年\_\_\_月初开工的\_\_\_\_\_也因为电信管线和两水工程一向没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：

- 1、工期延误
- 2、工程机械停滞费用
- 3、有关施工人员和管理人员费用

以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的'继续的履行合同的职责和义务。

\_\_\_\_\_改建工程

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 工程索赔意向通知书多少天篇三

根据业主要求，我项目部于20xx年xx月30日进行开工典礼，

并立即组织人员、机械设备进场，开展驻地建设及施工前期准备工作。由于以下原因造成我部无法按计划进行施工：

1□20xx年xx月31日~20xx年3月22日因业主征地、青苗赔偿未到位，森林砍伐证未办理，与“三杆”相关单位车江部队、联通、移动、电力、电信、广电、国防光缆赔偿款未协调达成一致，无法及时供给合格的施工场地。

2□20xx年3月24日，4月3、4、5、10、13日当地村民借以征地、青苗补偿价格低为由，有组织的到施工现场无理阻工。

3、为研究两厢开发，业主提出云集大道与衡云干道相交段路面标高变更，涉及到整条道路调整。但该变更方案一向未落实，于20xx年4月9日口头通知要求k9+765箱涵停止施工；其他地方也无法按施工计划进行施工安排。

截止20xx年4月28日业主口头通知k9+765箱涵以及往新塘埠村方向能够施工除k9+765箱涵能够施工外，其他地方仍因房屋拆迁、“三杆”改移、青苗赔偿问题未解决而无法施工。

我部接到通知后积极组织人员于4月28日开始筹备该段施工准备工作。期间我标段发生了如下费用及损失：

1、施工人员窝工；

2、机械设备窝工；

3、企业管理费、现场经费及资金利息的. 剩余支付以及开工期间可赢利润；

4、工期延误。

20xx年4月28日

## 工程索赔意向通知书多少天篇四

由我部中标承建的\_\_\_\_\_一期道排工程于20\_\_年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20\_\_年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到20\_\_年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：

1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。

2、受天气原因影响工期滞后，如20\_\_年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

4、三标房建20\_\_年底开工，20\_\_年基本完成造成我部施工滞后。综上所述所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的.实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：

1、工期索赔：自20\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日顺延自一期道排工程竣工。

2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。

4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。

8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。

\_\_\_\_\_建设工程有限公司

20\_\_年\_\_月\_\_日

## 工程索赔意向通知书多少天篇五

由我部中标承建的`\_\_\_\_\_一期道排工程于20\_\_年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20\_\_年底完成一期一标、二标道排工程施工，（三标由于房建未开工建设无法施工）而三标段直到20\_\_年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：

1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。

2、受天气原因影响工期滞后，如20\_\_年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

4、三标房建20\_\_年底开工，20\_\_年基本完成造成我部施工滞后。综上所述所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：

1、工期索赔：自20\_\_年\_\_月\_\_日顺延自一期道排工程竣工。

2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。

4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。

8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。

\_\_\_\_\_建设工程有限公司

20\_\_年\_\_月\_\_日